

PROTOKÓŁ NR 0914 – 10/07
z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Nieruchomości
w Jastrzębiu Zdroju

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Zbigniew Rutkowski | - Przewodniczący zespołu |
| 2. Janusz Tarasiewicz | - Członek zespołu |
| 3. Grzegorz Matusiak | - Członek zespołu |
| 4. Joanna Żmudzińska | - Członek zespołu |
| 5. Celina Jaworecka | - Członek zespołu |
| 6. Damian Gałuszka | - Członek zespołu |

w dniu 13 listopada 2007 r. w godz. 9.00 – 10.45 przeprowadził kontrolę w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju w zakresie wybranych inwestycji pod kątem ich wykonania w roku 2007.

Wybranym przedmiotem kontroli była „Modernizacja obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wielkopolskiej 1 A w Jastrzębiu Zdroju”.

Wartość szacunkowa zamówienia według kosztorysów inwestorskich opracowanych przez firmę projektową „PROINWEST” - Zbigniew Tarnogórski – Strumień została ustalona na kwotę 1.108.385,17 zł brutto z podatkiem VAT.

W związku z odmową przekazania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w wysokości 500.000,00 zł uległy zmianie źródła finansowania inwestycji.

Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/1033/2006 z dnia 19 października 2006r. zwiększono środki z budżetu Miasta do wysokości 774.000,00 zł:

Warsztaty Terapii Zajęciowej – 111.000,00 zł

Fundusz Ochrony Środowiska – 51.500,00 zł

Środki własne – 51.500,00 zł

W przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy „MUREK” - Turza Śląska za cenę 884.957,72 zł.

Zakres robót obejmował:

- wykonanie termomodernizacji budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

04. 12. 2007r. *Mał*

- wykonanie instalacji odgromowej i instalacji gazowej,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej,
- wymianę zasilania elektrycznego opraw oświetleniowych i tablic.

Końcowy odbiór robót jest zawarty w trzech protokołach o numerach:

- 100/DL/2006 z 10.08.2007 r.
- 2/100/2007 z 21.08.2007 r.
- 3/10/2007 z 30.08.2007 r.

Zespół kontrolny sprawdził dokumenty stanowiące załączniki Nr 1 – 11.

Informacyjnie wysłuchano Panią Beatę Olszok – Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości oraz Panią Bożennę Bednarek – Kierownika Działu Logistyki i Zamówień Publicznych.

Zespół kontrolny nie wniósł żadnych zastrzeżeń w zakresie kontrolowanego zadania oceniając pozytywnie tryb procedowania tej inwestycji pod względem formalno – prawnym.





Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój przyjęła protokół zespołu kontrolnego w zakresie przeprowadzonej kontroli bez zastrzeżeń.


Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Zbigniew Rutkowski
2. Janusz Tarasiewicz
3. Grzegorz Matusiak
4. Joanna Żmudzińska
5. Celina Jaworecka
6. Damian Gałuszka


.....
Janusz Tarasiewicz
.....

.....

.....

.....

Kierownik
kontrolowanej jednostki
PREZYDENT MIASTA

..... mgr Marian Janicki

Jastrzębie Zdrój, dnia 26 listopada 2007 r.