




Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

-
Biuro Rady Miasta

BRM.0003.2.34.2020
DS.KW-00200/20

BIURO RADY MIASTA w Jastrzębiu-Zdroju	
wpł. dnia	2020 -11- 03
podpis	

Jastrzębie-Zdrój, 03.11.2020 r.

Szanowna Pani
Angelika Garus-Kopertowska
Radna Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Dotyczy: Odpowiedź na interpelację nr 33/2020 w sprawie realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

W odpowiedzi na złożoną 20 października br. interpelację j/w przedstawiam, co następuje:

Osiedle 1000-lecia

1. Rozbudowa placu zabaw – dostawienie dodatkowego elementu i dwóch ławek z koszami

Komórka realizująca zadanie: Wydział Gospodarki Komunalnej

a) postępowanie przetargowe „Dostawa urządzeń zabawowych” – otwarcie ofert 30.10.2020r.

b) zapytanie ofertowe „Dostawa koszy ulicznych” zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 13.08.2020r. oraz 11.09.2020r.

- umowa nr GK.7031.17.2020 z dnia 14.10.2020r. zawarta z firmą DOL-ek Kazimierz Doleckiński
 - wartość umowy w zakresie BOB – 2.086,08 zł brutto
 - gwarancja: 12 miesięcy od daty końcowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
- Termin realizacji zadania do 04.12.2020r.

Osiedle Arki Bożka

2. Rozbudowa placu zabaw

Komórka realizująca zadanie: Wydział Gospodarki Komunalnej

Postępowanie przetargowe „Dostawa urządzeń zabawowych” – otwarcie ofert 30.10.2020r.

Termin realizacji zadania do 04.12.2020r.

3. Zakup nagłośnienia na imprezy plenerowe

Komórka realizująca zadanie: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zadanie zostało w całości zrealizowane w marcu 2020 r. Zakupu dokonano z tzw. "wolnej ręki"; Przedsiębiorstwo Handlowe „MAGNUS” Piotr Filipowicz z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 53, 22-400 Zamość. Gwarancja na zakupiony sprzęt obejmuje 24 miesiące.

Osiedle Barbary

4. Edukacyjno-Sensoryczny Plac Zabaw

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art.4 ustawy PZP w firmie A1 Studio Architektury na kwotę 8.000,00 zł. Projekt realizowany był zgodnie z umową w okresie od 05.02.2020 do 25.04.2020. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę PPUH „WASP – BUD” za kwotę 99.068,00 zł. Termin zakończenia robót: 31.10.2020.

Osiedle Bogoczowiec

5. Likwidacja terenu zielonego celem zwiększenia ilości miejsc parkingowych

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę „ROLES” S.C. na kwotę 9.353,89 zł zgodnie z umową w okresie od 08.07.2020 do 03.08.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to 7 lat od dnia spisania protokołu odbioru.

6. Remont chodnika - działka nr 3494/7

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę „ROLES” S.C. na kwotę 22.374,38 zł zgodnie z umową z okresie od 08.07.2020 do 03.08.2020 r. Gwarancja na wykonane prace 7 lat od dnia spisania protokołu odbioru.

Osiedle Gwarków

7. Oświetlenie odcinka drogi 125/11 + projekt przy sklepie Tisław

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art. 4 ustawy PZP firmie „Instal -Projekt”, 44-341 Gołkowice, ul. Leśna 37 na kwotę 10.000,00 zł. Projekt zrealizowany był zgodnie z terminem w okresie od 12.02.2020 do 12.07.2020 r.

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę ZUE „TOM-ELEKTRO” za kwotę 16.728,04 zł zgodnie z umową w okresie od 18.09.2020 do 28.09.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to 10 lat od dnia podpisania umowy.

8. Zmieniamy przestrzeń edukacyjną w szkole. Tworzymy kąciok relaksu i ruchu na szkolnych korytarzach

Komórka realizująca zadanie: Szkoła Podstawowa nr 9

W ramach realizacji zadania dokonano następujących zakupów:

- 6 sof na kwotę 1 974,00 zł – sklep Ikea
- 4 stoliki na kwotę 100,00 zł – sklep Ikea
- 1 regał na kwotę 319,00 zł – sklep Ikea
- 2 stoliki piłkarskie na kwotę 2 048,00 zł – sklep Makstor
- leżaki dla uczniów (25 sztuk) na kwotę 2 675,25 zł – Inventini Sp.zo.o.
- konsola Xbox One S wraz z grami na kwotę 2 634,00 zł – Euro-Net Sp.zo.o.
- ławka Lolek 4- osobowa na kwotę 5 489,00 zł – Edubama Aleksandra Przybyłek
- Szafa zamykana na kwotę 319,00 zł – Edubama Aleksandra Przybyłek
- czarna farba do tablic na kwotę 85,90 zł – F.H. Art.-Chem

Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi do 15 listopada 2020r. Wszystkie zakupy dokonywane są z wolnej ręki (za pomocą faktur VAT) z terminem płatności od 7 do 14 dni.

9. Zakup piłek terapeutycznych - krzeselka dla dzieci

Komórka realizująca zadanie: Szkoła Podstawowa nr 9

W ramach realizacji zadania do tej pory zakupiono 41 piłek terapeutycznych na kwotę 2 947,70 zł – Elmedico Robert Gabrysiak. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie zadania nastąpi do 15 listopada 2020r. Wszystkie zakupy dokonywane są z wolnej ręki (za pomocą faktur VAT) z terminem płatności od 7 do 14 dni.

Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne

10. Zakup 4 namiotów piknikowych i 50 kompletów ławkostołów

Komórka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Nieruchomości – Dział Administrowania

- zamówienie w formie zleceń (po uprzednim rozeznaniu cen rynkowych)
 - zlecenie z dnia 03.02.2020 r. firma NAMPLAN Roman Kulczycki 44-200 Rybnik ul. Szczęść Boże 3; 50 kompletów ławkostołów; 18 250,00 zł brutto
 - zlecenie z dnia 04.02.2020 r. firma MITKO Sp. z o. o. 44-304 Wodzisław Śląski, Osiedle 1 Maja 16G; namiot o wymiarach 3m x 6m – 2 szt.; 9 918,23 zł brutto
 - zlecenie z dnia 11.02.2020 r. firma DAS COMPANY sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. Przemysłowa 10; namiot o wymiarach 5m x 10m – 2 szt.; 10 719,01 zł brutto
 - zlecenie z dnia 06.03.2020 r. firma MITKO Sp. z o. o., 44-304 Wodzisław Śląski, Osiedle 1 Maja 16G; obciążnik piaskowy do nóg namiotów – 36 szt.; 2 523,96 zł brutto
 - zadanie zrealizowane w terminie; ostatnia dostawa dnia 15.06.2020 r.

11. Budowa oświetlenia

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art.4 ustawy PZP firmie „Instal -Projekt”, 44-341 Gołkowice, ul. Leśna 37 na kwotę 10.000,00 zł. Projekt zrealizowany był zgodnie z terminem w okresie od 12.02.2020 do 12.07.2020 r. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę ZUE „TOM-EL:EKTR0” za kwotę 25.830,00 zł. Termin zakończenia robót: 12.10.2020 r. Gwarancja: 10 lat od dnia spisania protokołu odbioru.

12. Remont chodnika

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę „WEKER 02” za kwotę 37.000,00 zł w okresie od 17.06.2020 do 17.07.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to 7 lat od dnia spisania protokołu odbioru.

Osiedle Morcinka

13. Skaczymy do góry - park trampolin ziemnych

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę PW „WIS” Beata Wilgucka za kwotę 63.000,00 zł zgodnie z umową w okresie od 19.03.2020 do 18.05.2020 r. Dodatkowo z budżetu miasta wydatkowano kwotę 2.196,09 zł. Gwarancja na wykonane prace to 5 lat od dnia spisania protokołu odbioru.

Osiedle Pionierów

14. Wykonanie oświetlenia na ul. Zamłynie i Młyńskiej

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę ZUE „TOM-ELEKTRO” za kwotę 63.000,00 zł zgodnie z umową w okresie od 19.08.2020 do 18.09.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to 10 lat od dnia spisania protokołu odbioru.

15. Zakup nagłośnienia na imprezy plenerowe

Komórka realizująca zadanie: Wydział Dialogu Społecznego

W kwietniu br. zrealizowano zamówienie (wartość do 30 tys. euro - ustawy Pzp nie stosuje się) – po wcześniejszych zapytaniach ostatecznie sprzęt nagłaśniający zakupiono w firmie „Unister Sound” Jacek Pytlik z siedzibą przy ul. Jana 11, 44-282 Łuków Śląski za kwotę 2.900,00 zł. Gwarancja na zakupiony sprzęt to 2 lata od daty zakupu.

Osiedle Przyjaźń

16. Zagospodarowanie terenu wraz z jego odwodnieniem pomiędzy ul. Kopernika i Moniuszki

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę SMARTIS s.c. na kwotę całkowitą 477.968,85 zł. Dodatkowo ze środków miasta wydatkowano kwotę 245.230,00 zł w okresie od 27.05.2020 do 13.10.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to 6 lat od dnia spisania protokołu odbioru.

Osiedle Staszica

17. Projekt Zielona Klasa

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art. 4 ustawy PZP przez firmę A1 Studio Architektury na kwotę 10.000,00 zł. Projekt zrealizowany był zgodnie z umową w okresie od 05.02.2020 do 25.04.2020 r. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę PPUH „WASP-BUD” za kwotę 70.000,00 zł. Dodatkowo ze środków miasta wydatkowano kwotę 8.839,79 zł. Termin zakończenia robót to 03.11.2020 r.

Osiedle Tuwima

18. Próg zwalniający

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę ZO „GRAMON” za kwotę 14.979,63 zł zgodnie z umową w okresie od 12.02.2020 do 30.04.2020 r.

19. Remont chodnika

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP. Ogłoszono procedurę przetargową na wykonanie remontu chodnika wraz z zabudową 2 lamp oświetlenia – otwarcie ofert 28.10.2020 r.

Osiedle Zdrój

20. Plac zabaw ostatni etap

Komórka realizująca zadanie: Wydział Gospodarki Komunalnej

Zapytanie ofertowe „Dostawa ławek, koszy ulicznych oraz stojaków na rowery” zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 13.08.2020 r.

- umowa nr GK.7031.15.2020 z dnia 23.09.2020 r. zawarta z firmą „mmcite4” Sp. z o.o.
- wartość umowy w zakresie BOB – 6.500,00 zł brutto
- gwarancja do 19.10.2021 r.
- do dnia dzisiejszego zamontowano 3 ławki i 1 kosz

21. Doposażenie placu zabaw - zakup nowych elementów

Komórka realizująca zadanie: Publiczne Przedszkole nr 23

W związku z pandemią realizacja zadania przesunęła się w czasie. Po zebraniu ofert i zapytaniu o cenę (2 czerwca 2020 r.) wybrano ofertę firmy Dariusz Zajac (d.zajac@freekids.pl), a umowę na

kwotę 25 000,00 zł zawarto 30 lipca 2020 r. Po otwarciu przedszkola na dyżur wakacyjny w sierpniu 2020, urządzenie już było zamontowane. Gwarancja obejmuje 2 lata.

22. Oświetlenie ulicy Karola Zioly

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art. 4 ustawy PZP przez firmę PUE Rafał Kramarczyk, Roszków, ul. Pomnikowa 6 na kwotę 6.400,00 zł. Projekt zrealizowany był zgodnie z terminem w okresie od 12.02.2020 do 30.09.2020 r. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP: w przygotowaniu procedura przetargowa - realizacja na przełomie listopada i grudnia.

Osiedle Złote Łany

23. Zakup interaktywnej podłogi, zakup urządzeń ogrodowych

Komórka realizująca zadanie: Publiczne Przedszkole nr 26

Umowa na plac zabaw została podpisana z firmą DR Spil Polska (umowa PP26.211.1.2020 z dnia 10.07.2020 na kwotę 65.196,00, z czego 15.196,00 zł budżet obywatelski; 50.000,00 darowizna JSW; umowa PP26.211.2.2020 z dnia 27.07.2020 na kwotę 11.569,00 zł). Plac zabaw wybrany wykonany został zgodnie o obowiązującymi normami. Podłogę interaktywną zakupiono w Nowej Szkole. Gwarancja na plac zabaw obejmuje 10 lat.



Osiedle Zofiówka

24. Remont słupów oświetlenia ulic

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Zadanie zrealizowano na podstawie art. 4 ustawy PZP przez firmę ZUIE „TOM-ELEKTRO” na kwotę 62.947,00 zł zgodnie z umową w okresie od 08.07.2020 do 06.09.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to 5 lat od dnia spisania protokołu odbioru.

Sołectwo Borynia

25. Budowa oświetlenia ulic

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art. 4 ustawy PZP przez firmę PUE Rafał Kramarczyk, Roszków, ul. Pomnikowa 6 na kwotę 8.500,00 zł. Projekt zrealizowany był zgodnie z terminem w okresie od 12.02.2020 do 30.09.2020 r. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP: w przygotowaniu procedura przetargowa -realizacja na przełomie listopada i grudnia.

Sołectwo Bzie

26. Aranżacja i remont sali balowej w Domu Strażaka przy ul. Rostków 7

Komórka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Nieruchomości – Dział Techniczny

1) Zostały przeprowadzone 2 postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej:

- ogłoszenie na Platformie Zakupowej zostało zamieszczone w dniu 28.02.2020 pod nr ID 320675; postępowanie unieważnione - cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- ogłoszenie na Platformie Zakupowej zostało zamieszczone w dniu 18.03.2020 r. pod numerem ID 327567; została zawarta umowa 47/DL/2020 w dniu 15.04.2020 r. z firmą JT ARCHITECTURE LTD UNIT 4E ENTERPRISE COURT Farfield Park Rotherham England S63 5DB na kwotę: 10.200,00 zł brutto. Następnie zawarto aneks nr 1/DL/2020 z dnia 25.06.2020 r. zmieniający termin wykonania zamówienia z powodu niemożliwości realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, wynikających z ogólnych utrudnień związanych ze stanem epidemii. Prace projektowe odebrano protokołem nr 1/47/DL/2020 z dnia 13.08.2020 r. - 21 dni po wyznaczonym terminie.

2) Przeprowadzone zostały 3 przetargi nieograniczone na roboty budowlane:

- ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone w dniu 09.09.2020 r. pod nr 583214-N-2020; postępowanie unieważnione - cena jedynej złożonej oferty znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone w dniu 01.10.2020 r. pod nr 591655-N-2020; postępowanie unieważnione – brak ofert;
- ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone w dniu 19.10.2020 r. pod nr 599105-N-2020; planowany termin otwarcia ofert 04.11.2020 r.

27. Zakup oczyszczaczy powietrza do Publicznego Przedszkola nr 11 i Filii przy ul. Niepodległości

Komórka realizująca zadanie: Publiczne Przedszkole nr 11

Zapytanie ofertowe wystosowano dnia 20.02.2020 r. W toku procedury wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy NAVIBUD Sp.z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, marka SYSTEM CZYSTE POWIETRZE, ul. Zagnańska 20/1, 25-524 Kielce. Zadanie zakończono fakturą w dniu 13.03.2020 na kwotę 18.999,99 zł. Gwarancja obejmuje okres 2 lat.

Sołectwo Moszczenica

28. Roboty zagospodarowania terenu przy ul. K. Paryskiej 9

Komórka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Nieruchomości – Dział Techniczny

1) Przeprowadzone zostały 3 przetargi nieograniczone na roboty budowlane:

- ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone w dniu 02.03.2020 r. pod nr 517847-N-2020; postępowanie unieważnione - cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone w dniu 01.04.2020 r. pod nr 528056-N-2020; postępowanie unieważnione - cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone w dniu 25.05.2020 r. pod nr 543222-N-2020; zawarta została umowa 57/DL/2020 dnia 03.07.2020r.

z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WASP-BUD” Jarosław Spandel, 43-410 Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 25a, na kwotę 389.070,43 zł brutto.

2) Obecnie trwają roboty związane z realizacją umowy. Według zawartej umowy termin realizacji robot to 20.11.2020 r.

Sołectwo Ruptawa-Cisówka

29. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP – zawarto umowę na realizację zadania w okresie od 15.07.2020 do 30.04.2021 r. z firmą „Trans – Wiert” Duda Sp. z o.o. na łączną kwotę 530.804,74 zł (w tym kwota z budżetu Obywatelskiego w wysokości 192.622,00 zł)

Sołectwo Skrzczkowice

30. Budowa oświetlenia ulic

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Chabrowej na podstawie art. 4 ustawy PZP przez firmę „Instal-Projekt”, 44-341 Gołkowice, ul. Leśna 37 na kwotę 10.000,00 zł. Projekt zrealizowany był zgodnie z terminem w okresie od 12.02.2020 do 12.07.2020 r. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę ZUE „TOIM-ELEKTRO” za kwotę 43.911,00 zł zgodnie z umową w okresie od 19.08.2020 do 28.09.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to 10 lat od spisania protokołu odbioru.

Sołectwo Szeroka

31. Zakup 16 szafek lub zestawu 4 szafek na ubrania bojowe dla OSP Szeroka

Komórka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Nieruchomości – Dział Logistyki

Dokonano zakupu za kwotę 5 255,04 zł w Bakpol s.c., ul. Metalowa 2, 62-095 Murowana Goślina.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. Forma dokonania zakupu to zlecenie-zamówienie poniżej 30 000 EUR.

32. Budowa oświetlenia drogi ul. Powstańców Śl. 38-40 D

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art. 4 ustawy PZP przez firmę PUE Rafał Kramarczyk, Roszków, ul. Pomnikowa 6 na kwotę 3.900,00 zł. Projekt zrealizowany był zgodnie z terminem w okresie od 12.02.2020 do 30.09.2020 r. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP: w przygotowaniu procedura przetargowa - realizacja na przełomie miesiąca listopada i grudnia.

33. Budowa oświetlenia drogi ul. Gagarina od 32-28G

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie art. 4 ustawy PZP przez firmę „Instal-Projekt”, 44-341 Gołkowice, ul. Leśna 37 na kwotę 10.000,00 zł. Projekt zrealizowany był zgodnie z terminem w okresie od 12.02.2020 do 12.07.2020 r. Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę ZUE „TOM-ELEKTRO” za kwotę 16.113,00 zł zgodnie z umową w okresie od 19.08.2020 do 28.09.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to 10 lat od dnia spisania protokołu odbioru.

34. Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od nr 70 w stronę Gogołowej

Komórka realizująca zadanie: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Realizacja robót na podstawie art. 39 ustawy PZP przez firmę PHU „WEKER 02” na kwotę 36.801,26 zł zgodnie z umową w okresie od 26.08.2020 do 01.09.2020 r. Gwarancja na wykonane prace to 7 lat od dnia spisania protokołu odbioru.

35. Zakup i montaż oświetlenia świątecznego na słupach oświetleniowych sołectwa Szeroka

Komórka realizująca zadanie: Wydział Gospodarki Komunalnej

Postępowanie przetargowe z 12.08.2020r. "Dekoracja miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji Świąt Bożego Narodzenia":

- umowa nr GK.272.24.2020 z dnia 16.09.2020r. zawarta z firmą ODEON S.C
- wartość umowy w zakresie BOB – 33 500,00 zł brutto
- gwarancja: 24 miesiące liczone od daty podpisania protokołu częściowego odbioru robót

Montaż elementów dekoracyjnych odbędzie się do 03.12.2020r.


36. Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych o dojeździe do posesji w sołectwie Szeroka

Komórka realizująca zadanie: Jastrzębski Zakład Komunalny

Tablice zostały ustawione zgodnie z ustaleniami z sołtysem sołectwa. Tablice zostały zakupione w ramach umowy na dostawę pionowych znaków i tablic drogowych. Zakupiono 22 tablice na łączny koszt 3.005,01 zł. Zadanie zakończono 30.06.2020 r.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA


Anna Helman

a/a