



URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Biuro Rady Miasta

Jastrzębie-Zdrój, dnia 26.06.2017 r.

BRM.0003.2.33.2017

Szanowna Pani
Małgorzata Filipowicz
Radna Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój

W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą remontu ul. Mazowieckiej informuję:

1. Kilkundniowe opóźnienie realizacji I etapu remontu ul. Mazowieckiej spowodowane zostało koniecznością częściowej wymiany gruntu na odcinku 60 mb za skrzyżowaniem z ul. Pomorską oraz uchwyceniem niekontrolowanego napływu wód podskórnych w system drenarski.
2. Wykonawca robót remontowych na bieżąco informował i informuje Zamawiającego o problemach związanych z realizacją w/w zadania.
3. Za brak dotrzymania terminu zakończenia prac I etapu nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje w odniesieniu do Wykonawcy. Zgodnie z zapisem wiążącej strony umowy, konsekwencje dotyczące terminu odnoszą się do ukończenia robót całości zadania, a nie do poszczególnych etapów.
4. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni bitumicznej ul. Pomorskiej nastąpi bezzwłocznie po wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu na przedmiotowej ulicy tj. w dniu 27.06.2017 r.

Arytmia robót remontowych związana jest z technologią remontu ul. Mazowieckiej, a konkretnie z koniecznością wykonania stabilizacji podłoża gruntowego stanowiącego wzmocnienie pod kolejne warstwy konstrukcyjne podbudowy.

al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 256
fax. 32 47 85 193

brm@um.jastrzebie.pl

www.jastrzebie.pl

Kopia:
BRM w/m

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Roman Foksowicz
I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA