

Protokół nr 0914 – 35/10

z kontroli przeprowadzonej

w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Zbigniew Rutkowski | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Janusz Tarasiewicz | - Członek Zespołu |
| 3. Joanna Ćmudzińska | - Członek zespołu |
| 4. Damian Gałuszka | - Członek zespołu |
| 5. Celina Jaworecka | - Członek zespołu |

Przeprowadził w dniu 16 sierpnia 2010 r. w godzinach 9.00 – 11.00 kontrolę zamówień publicznych na zadanie „Przebudowa wiaduktu ul. Ćwierkłańska”.

Przedmiotem kontroli było kontrolę dokumentów przetargowych oraz realizacji umowy z wykonawcą. W ramach tych czynności stwierdzono co następuje: przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert za pomocą cech technicznych i jakościowych. Wydatek był przewidziany w planie finansowym miasta Jastrzębie Zdrój. Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 3 463 000,88zł. Prawidłowo wybrano tryb udzielenia zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony). Wpłynęło 10 ofert z rozpiętością cenową od 3 763 621,31 zł do 5 964 951,83 zł. W toku badania i oceny ofert wygrała oferta firmy Mosty Chrzanów z kwotą 3 763 823,83 zł, dająca również 5 lat gwarancji. Zawarcie umowy z KWK Borynia tytułem szkód górniczych pozwoliło na uzyskanie kwoty 963 088,77 zł budżetowej partycypacji w kosztach przebudowy wiaduktu. Inwestycja została zrealizowana 18 grudnia 2009 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem. W ocenie Komisji Rewizyjnej działania kontrolowanego wydziału w zakresie kontrolowanego zadania są zgodne z zasadami efektywnego gospodarowania co oznacza osiągnięcie założonego celu przy zaangażowaniu jak najmniejszych środków i nakładów osiągniętych przy danym

nakładzie środków maksymalne efekty.

Załączniki 1 – 7 .

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag w zakresie kontrolowanego zadania przyjmując protokół bez zastrzeżeń.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysuguje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w Biurze Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Zbigniew Rutkowski

2. Janusz Tarasiewicz

3. Joanna Mądzińska

4. Damian Gałuszka

5. Celina Jaworecka

Kierownik

kontrolowanej jednostki

.....

Jastrzębie Zdrój, dnia 26 sierpnia 2010

Odpowiedzialny za treść:	Barbara Kukuczka
Data wytworzenia:	26.01.2010
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	19.01.2011 12:20
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	602