Numer zadania	Nazwa zadania	Termin realizacji	Opis stanu przed	Opis stanu po
1	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy T. Kościuszki w ramach zadania Termomodernizacja obiektów oświatowych (dofinansowanie WFOŚiGW)**	**30.12. 2015 r.**	Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek trzykondygnacyjny (z wyjątkiem sali gimnastycznej). Elewacja NE przyziemia odsłonięta. Pozostałe elewacje przyziemia częściowo w gruncie. Ściany zewnętrzne z cegły o gr 38 cm. Stropodach o konstrukcji belkowo – pustakowej, pokryty papą termozgrzewalną. Okna wymienione. Część drzwi wymaga wymiany. Przegrody zewnętrzne nie spełniały aktualnych wymogów w zakresie izolacji cieplnej. Ciepło do ogrzania budynku dostarczane jest z sieci miejskiej. Instalacja c.o. wykonana została z rur stalowych czarnych nieizolowanych. Wyposażony w członowe grzejniki żeliwne bez zaworów termostatycznych.	Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało następujące roboty: • montaż grzejników zwykłych - 144 szt. • montaż zaworów termostatycznych – 145 szt. • Zakup i montaż pozostałych materiałów koniecznych do budowy instalacji c.o. (rury, kształtki, armatura, izolacje) oraz roboty elektryczne, ogólnobudowlane i demontażowe w obrębie instalacji c.o. – 1 kpl. • Ocieplenie stropodachu warstwą styropapy o grubości 25 cm – 1.185,2 m^2 • Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą styropianem o grubości 18 cm – 960,4 m^2 • Ocieplenie ścian zewnętrznych w gruncie styropianem o grubości 16 cm – 564,5 m^2 • Wymiana stolarki drzwiowej na stolarkę aluminiową, szkloną szkłem bezpiecznym – 14,4 m^2
2	„**Termomodernizacja 2 budynków oświatowych w Jastrzębiu-Zdroju (publiczne Przedszkole nr 17, ulica Miodowa 6 oraz Publiczne Przedszkole nr 19, ulica**	**18.11. 2014 r.**	Przedszkole nr 17 przy ul. Miodowej 6: Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek jednosegmentowy, trzykondygnacyjny. Budynek w całości podpiwniczony. Ściany piwnic żelbetonowe o gr. 30 cm. Ściany zewnętrzne wykonane z gazobetonu o gr 25 cm. Stropodach wentylowany kanałowy, pokryty papą. Okna i drzwi w przeważającej większości wymienione. Przegrody zewnętrzne (ściany	Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało następujące roboty: • Wymiana instalacji c.o. na instalacje z grzejnikami płytowymi o małej pojemności, zaopatrzonej w zawory termostatyczne - Przedszkole nr 17 (grzejniki 57 szt. , zawory termostatyczne dn 15 - 55 szt, dn 20 - 2 szt. • Docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu celulozowego o grubości 15cm - zakup i montaż. Przedszkole nr 17- 370 m^2

	Turystyczna 49) w ramach „Termomodernizacji obiektów oświatowych.” **(dofinansowanie WFOŚiGW)**		zewnętrzne, stropodach) nie spełniały aktualnych wymogów w zakresie izolacji cieplnej. Ciepło do ogrzania budynku dostarczane jest z sieci miejskiej, Instalacja c.o. wykonana została z rur stalowych czarnych nieizolowanych. Przedszkole nr 19 przy ul. Turystycznej 49: Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek jednosegmentowy, trzykondygnacyjny. Budynek w całości podpiwniczony. Ściany piwnic żelbetonowe o gr. 30 cm. Ściany zewnętrzne wykonane z gazobetonu o gr. 25 cm. Stropodach wentylowany kanałowy, pokryty papą. Okna i drzwi w przeważającej większości wymienione. Przegrody zewnętrzne nie spełniały wymogów w zakresie izolacji cieplnej. Ciepło do ogrzania budynku dostarczane jest z sieci miejskiej. Instalacja c.o. wykonana została z rur stalowych czarnych nieizolowanych.	• Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą styropianem o gr. 14 cm - Przedszkole nr 17- 443 m^2 • Ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia i w gruncie styropianem gr 12 cm - Przedszkole nr 17- 147 m^2 • Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych - Przedszkole n r 17 • Wymiana instalacji c.o. na instalacje z grzejnikami płytowymi o małej pojemności, zaopatrzonej w zawory termostatyczne - Przedszkole nr 19 (grzejniki 60 szt. , zawory termostatyczne dn 15 - 58 szt, dn 25 - 2 szt. Docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania • granulatu celulozowego o grubości 15cm - zakup i montaż. Przedszkole nr 19-369 m^2 • Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą styropianem o gr. 14 cm - Przedszkole nr 19-458 m^2 • Ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia i w gruncie styropianem grubości 12 cm - Przedszkole nr 19 – 158 m^2 • Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych - Przedszkole nr 19-7 m^2
3	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „ DAR SERCA” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.	**22.12. 2014r.**	Budynek wolnostojący, trzysegmentowy. Posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz częściowe podpiwniczenie. Obiekt pełni funkcję Domu Pomocy Społecznej, w którym znajdują się pokoje mieszkalne dla mieszkańców, sanitariaty, dyżurka pielęgniarska, kuchnia, jadalnia oraz część biurowa związana z obsługą domu.	Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało następujące roboty: • Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadzienia wraz z tynkiem silikonowym – grubość 14 cm – 588,61 m^2 • Częściowa wymiana okien – 29,07 m^2; • Wymiana instalacji odgromowej;

	Kaszubskiej 6 – ETAP I”		Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany nośne budynku z cegły pełnej, stropy gęstożebrowe pustakowo-żebrowe, stropodach wentylowany pokryty papą. Odprowadzenie wody ze stropodachu do kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z daszków nad wejściami oraz windy na teren przyległy. Na piętrze od strony południowej znajduje się taras. Od strony wschodniej usytuowana jest winda zewnętrzna. Okna budynku PCV oraz drewniane, drzwi zewnętrzne stalowe.	• Ocieplenie stropodachu wentylowanego-ekofiber 21cm; • Remont istniejących kominów wraz z izolacją termiczną i tynkiem silikonowym; • Naprawa pokrycia dachu z jednokrotnym pokryciem papą termozgrzewalną, wykonaniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych • Ocieplenie stropu nad tarasem - styropian 5 cm – 65,68 m^2; • Remont daszków nad wejściem wraz z ociepleniem i pokryciem papą termozgrzewalną, wykonaniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych – styropian 5 cm – 20,10 m^2
4	„**Modernizacja źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Piastów 15 w ramach „Termomodernizacji obiektów oświatowych.**” **(dofinansowanie WFOŚiGW)**	**30.09. 2014 r.**	Obiekt składa się z dwóch części: starej – mieszczącej szkołę podstawową oraz nowej – zajmowanej przez gimnazjum i liceum. Cześć stara ZSMS zaopatrywana jest w ciepło z sieci miejskiej, natomiast źródłem dla nowej części jest kotłownia gazowa o mocy 360 kW wyposażona w kotły JUBAM wyprodukowane w 1995 r. Stan kotłowni był zły, kotły były mocno wyeksploatowane i nie odpowiadały nowoczesnym standardom	Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało następujące roboty: • Kotłownia, w tym zakup podstawowych urządzeń technologicznych a. kocioł kondensacyjny gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 300 kW typu EUROCONDENS SGB 300 b. pompy c. pozostałe materiały konieczne do budowy kotłowni (rury, zawory, izolacje, armatura) wraz z montażem • Instalacja gazowa wraz z szafką gazową i systemem MAG-3 • Instalacja elektryczna kotłowni Zapotrzebowanie mocy na cele c.o. wynosi 557,40 kW. Zapotrzebowanie energii cieplnej wynosi 4.283,19 GJ/a